

№	Специалност	Осн.	Описание	м-ка	к-во	Дни	Ден начало	Ден край	21	M1	1	11	21	M2	1
0			„Инженеринг-Основен ремонт на ул. „Люляк“, град Трявна /ПИ 73403.501.2853 от кръст. С ул. “Асеновци” до кръст. С GAB 3303 с. Рашовите/			29 дни	0 ден	29 ден	Основен ремонт на ул. „Люляк“, град Трявна /ПИ 73403.501.2853 от кръст. С ул. “Асеновци” до кръст. С GAB 3303 с. Рашовите/						
1			Подписване на договор			1 ден	0 ден	1 ден		1 ден					
2			ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ			1 ден	1 ден	2 ден	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ						
3	Инженер Геодезист	1	Геодезическо заснемане на прилежащия терен и допълнителни проучвания при необходимост.			1 ден	1 ден	2 ден		1 ден					
4			ПРОЕКТИРАНЕ			25 дни	2 ден	27 ден	ПРОЕКТИРАНЕ						
5	Проектанти: 1. Част Геодезия ; 2. Част Пътна; 3. Част ВОБД; 4. Част План за безопасност и здраве; 5. Част План за управление на строителните отпадъци; 6. Част Проектно-сметна документация	1	Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза "Технически проект" за обекта, в обхват и със съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, законовите и подзаконовите нормативни актове на			25 дни	2 ден	27 ден					25 дни		
6	Проектант част Геодезия	2	Проект част " Геодезия "	компл.	1	25 дни	2 ден	27 ден					25 дни		
7	Проектант част Пътна	3	Проект част " Пътна "	компл.	1	25 дни	2 ден	27 ден					25 дни		
8	Проектант част ВОБД	4	Проект част " ВОБД "	компл.	1	25 дни	2 ден	27 ден					25 дни		
9	Проектант част ПБЗ	5	Проект част "ПБЗ "	компл.	1	25 дни	2 ден	27 ден					25 дни		
10	Проектант част ПУСО	6	Проект част "ПУСО "	компл.	1	25 дни	2 ден	27 ден					25 дни		
11	Проектант част Проектно-сметна документация	7	Проект част " Проектно-сметна документация "	компл.	1	25 дни	2 ден	27 ден					25 дни		
12			СЪГЛАСУВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ			2 дни	27 ден	29 ден	СЪГЛАСУВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ						
13		1	Съгласуване на проекта и отстраняване на забележки.	компл.	1	1 ден	27 ден	28 ден					1 ден		
14		2	Предаване на готова проектна документация на Възложителя	компл.	1	1 ден	28 ден	29 ден					1 ден		
15			Протокол за приемане проекта			0 дни	29 ден	29 ден						29 ден	